

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2567

(1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

รอบ 12 เดือน



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 0-3557-2243 ต่อ 3
www.bansra.go.th

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
สามารถสรุปได้ ดังนี้

๑. โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๖๕ โครงการ
๒. ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๘
๓. อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๖
(โครงการถ่ายทอดและกันเงิน)
๔. ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๕
๕. งบประมาณจากข้อบัญญัติทั้งสิ้น จำนวน ๔,๔๑๐,๐๕๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๔๓๒,๕๓๔.๐๘ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๓
๖. งบประมาณถ่ายทอดทั้งสิ้น จำนวน ๕,๐๘๘,๕๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๐

ปัญหา อุปสรรค

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

การดำเนินการตามโครงการในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๖๗ ยังถือว่าล่าช้า เพราะโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๕ เห็นควรเร่งรัด ส่วน/กองเร่งรัดดำเนินการ และให้ดำเนินการโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน) (แผนฯ หน้า ๑๑๑ ข้อ ๓) (ข้อบัญญัติหน้า ๕๔/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐๐,๐๐๐	-			✓	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี (แผนฯ หน้า ๑๐๙ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๕๕/๑๒๐) (หมวดเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓ ๖ พ.ย. ๖๖			งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (แผนฯ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๕ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๕๖/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕,๐๐๐	-			✓	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖หน้า ๗ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๕๖/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๑๕,๐๐๐	๓๖๐ ๑๕ ม.ค. ๖๗	✓ ๒๙ ธ.ค.๖๖ – ๔ ม.ค. ๖๗			งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดฯ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖หน้า ๗ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๕๗/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๑๕,๐๐๐	เบิกจ่ายโดยไม่ใช่ โครงการ ดังนี้ ๑. ค่าป่วยการ อปพร. ๑,๔๐๐ บาท ๒.ค่าวัสดุก่อสร้าง ๔๖๕ บาท ๓.ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓,๙๖๕ บาท ๔.ค่าป้ายโครงการ ๓๖๐ บาท	✓ เม.ย ๖๗			งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดฯ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ดำเนินการเบิกจ่ายตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๑๕ ลว. ๑๘ มี.ค ๖๗

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (แผนฯ หน้า ๑๑๒ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๖๙/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๓๐,๐๐๐	๒,๖๑๐ ๒๙ ม.ค. ๖๗	✓ ๒๒ มี.ค. ๖๗			กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๒	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาลูก และเยาวชน (แผนฯ หน้า ๑๑๓ ข้อ ๔) (ข้อบัญญัติหน้า ๖๙/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๓๐,๐๐๐	๑๒,๘๒๒ ๒๖ ม.ค. ๖๗	✓ ๑๒ มี.ค. ๖๗			กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖ หน้า ๓ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๗๑/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	สื่อการเรียนการสอน ๘๐,๐๐๐	๔๐๗,๓๖๗ ๓๑ ก.ค. ๖๗	✓			กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
		ค่าอาหารกลางวัน ๔๐๐,๐๐๐						
		ค่าหนังสือเรียน ๑๐,๐๐๐						
		ค่าอุปกรณ์การเรียน ๑๕,๐๐๐						
		ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๑๗,๐๐๐						
		ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๐,๐๐๐						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลบ้านสระ (แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖ หน้า ๔ ข้อ ๒) (ข้อบัญญัติหน้า ๗๒/๑๒๐) (หมวดค่าวัสดุ)	๑๐๐,๐๐๐	๖๔,๘๔๙.๕๙	✓ ๓๐ ก.ย. ๖๗			กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๕	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ นักเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ อบต.บ้าน สระ (แผนฯ หน้า ๑๑๗ ข้อ ๑๐) (ข้อบัญญัติหน้า ๗๒/๑๒๐) (หมวดค่าวัสดุ)	๕๕๐,๐๐๐	๔๐๐,๒๑๙.๔๙	✓ ๓๐ ก.ย. ๖๗			กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๖	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก นักเรียนสังกัดสพฐ.ในพื้นที่ อบต.บ้านสระ (แผนฯ หน้า ๑๑๖ ข้อ ๙) (ข้อบัญญัติหน้า ๗๕-๗๖/๑๒๐) (อุดหนุนส่วนราชการ)	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๐๔๙,๖๐๙	✓ ๒๕ ก.ย. ๖๗			กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพในกลุ่มเยาวชนตำบล บ้านสระ (แผนฯ หน้า ๑๑๘ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๔/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๑๐,๐๐๐	๗,๘๒๐	✓ ๑๕ ส.ค. ๖๕			งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัดฯ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ (แผนฯ หน้า ๑๑๘ ข้อ ๓) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๓/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๑๐,๐๐๐	-			✓	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัดฯ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลบ้าน สระ (แผนฯ หน้า ๑๑๙ ข้อ ๔) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๒/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๑๐,๐๐๐	๙,๒๘๐	✓ ๑๕ ส.ค. ๖๕			งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัดฯ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๔	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ (แผนฯ หน้า ๑๑๙ ข้อ ๕) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๑/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๑๐,๐๐๐	-			✓	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัดฯ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น (แผนฯ หน้า ๑๒๐ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๑/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๓,๐๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	✓			งานวิเคราะห์ นโยบายและ แผน สำนักปลัดฯ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๒	โครงการหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (แผนฯ หน้า ๑๒๐ ข้อ ๒) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๒/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	-			✓	งานนิติการ สำนักปลัดฯ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๖ หน้า ๗ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๕/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๔๐,๐๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	✓ ๑๑ เม.ย.๖๗			กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (แผนฯ หน้า ๑๒๓ ข้อ ๒) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๕/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	๑๕,๕๐๐ ๒๙ พ.ย.๖๖	✓ ๒๗ พ.ย. ๖๖			กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๓	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทาง ศาสนา (แผนฯ หน้า ๑๒๓ ข้อ ๓) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๔/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๓,๐๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	✓ ๑๘ ก.ค. ๖๗			กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการท้องถิ่นรวมใจไปทำบุญ (แผนฯ หน้า ๑๒๔ ข้อ ๔) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๖/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๓,๐๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	✓ ๒๕ ก.ย. ๖๗			กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๕	โครงการค่ายเยาวชนคนธรรม (พุทธบุตรรวม ใจ) (แผนฯ หน้า ๑๒๔ ข้อ ๕) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๔/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๔๐,๐๐๐	๓๔,๕๘๕	✓ ๒๖ มี.ย. ๖๗			กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (แผนฯ หน้า ๑๒๖ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๖/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕๐,๐๐๐	-			✓	งานบริหาร ทั่วไป สำนักปลัดฯ	ไม่มีการเลือกตั้งใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธี/จัดงานพระราชพิธี ประจำปี ๒๕๖๗ (แผนฯ แก้ว ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๑ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๓๐/๑๒๐) (หมวดเงินอุดหนุน)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓ ๓๑ พ.ค. ๖๗			งานบริหาร ทั่วไป สำนักปลัดฯ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน (แผนฯ หน้า ๑๒๗ ข้อ ๓) (ข้อบัญญัติหน้า ๔๑/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	✓ ๓๐ ก.ย. ๖๗			กองคลัง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๔	โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษี (แผนฯ หน้า ๑๒๗ ข้อ ๔) (ข้อบัญญัติหน้า ๔๑/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	๖,๒๒๘ ๑๕ ม.ค. ๖๗	✓ ๒๗ ธ.ค. ๖๖			กองคลัง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑ จำนวน ๕ จุด จุดที่ ๑ บริเวณนายทวี พลเสน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร จุดที่ ๒ บริเวณนายทวี พลเสน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร จุดที่ ๓ บริเวณบ้านนางสีนวล ศรีประพัฒน์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร จุดที่ ๔ บริเวณนางสาวรำพึง ดอกไม้ขาว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร จุดที่ ๕ บริเวณบ้านนางธนกร ฐิติวีระกุล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๔ - ๕ ข้อ ๑)	๔๘๖,๔๐๐	-			✓	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง (โดยการปูยางทับหน้า) หมู่ที่ ๒ จากหน้าวัด บ้านสระ ห้างเซานางสมหมาย ข้าโฆมะ ถึง บริเวณศาลเจ้าพ่อพยุหะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๖ ข้อ ๒)	๕๔๔,๐๐๐	-			✓	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๓	โครงการก่อสร้างขยายถนนดินเดิมพร้อม บดอัดหมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากบ้านนางจรัญ แจ่มจันทร์ ถึง บ้านนายเฉลิม กลีบบัว ลกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากนางนงกมล วีระวงษ์ ถึง บริเวณบ้านนางประยงค์ บานไม่รู้โรย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๗ ข้อ ๓)	๔๙๓,๒๐๐	-			✓	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางแดง สุ่มสา ถึง บ้านนายชาญวิทย์ จันทร์สุวรรณ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๘ ข้อ ๔)	๔๙๕,๐๐๐	-			✓	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากนายนามนตรี ยืนยงค์ ถึง นางนางทองสุข สมจิตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๙ ข้อ ๕)	๔๐๗,๐๐๐	-			✓	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ จากนายนายเอกพงษ์ จิวเจริญ ถึง นายนายวิชัย บัณขิตย์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๐ ข้อ ๖)	๕๕๐,๐๐๐	-			✓	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร (โดยการปูยางทับหน้า) หมู่ที่ ๗ จากหน้าบ้านนายพิน โพธิ์กุล ถึง บริเวณ หน้าบ้านนายชุมแพร์ อยู่สุวรรณ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ข้อ ๗)	๕๓๐,๔๐๐	-			✓	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง (โดยการปูยางทับหน้า) หมู่ที่ ๘ จากบ้าน นายประทีป เชื้อนิล ถึง สระน้ำสาธารณะ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๒ ข้อ ๘)	๕๑๐,๐๐๐	-			✓	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายศรีไพร คำหอม ถึง น่าน.ส.ขอบ ชันทเขตต์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๓ ข้อ ๙)	๕๕๐,๐๐๐	-			✓	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากคลอง ม.-อ. ๑๑ ถึง บ้านนายเรือง อู่อรุณ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากบ้านนางจำนงค์ ศรีหัดแย้ม ถึง บ้านนายมนี สารวงษ์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เส้นทางที่ ๓ จากนายนายหยด สว่างศรี ถึง นางนางเรณู สว่างศรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๔ ข้อ ๑๐)	๕๒๒,๕๐๐	-			✓	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการ ลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ จากสะพานปูนร้านค้า นางสายพิน พลายระหาญ ถึง บริเวณนายนายสุนทร วัชรานันต์ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๕ ข้อ ๑๑)	๑๐๒,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	✓ ๑๓ ก.ย. ๖๗			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการ ลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากนางาชนพร เข็มเงิน ถึง นางาชนบุญ อินมอญ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากนางามาลัย พุดซ้อน ถึง นางามะลิ นิตสุวรรณ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร เส้นทางที่ ๓ จากบ้านนางนิตยา โพธิ์โต ถึง บ้านนางกัลยากร เดชจินดา กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ - ๑๗ ข้อ ๑๒)	๗๙,๙๐๐	๗๘,๐๐๐	✓ ๑๗ ก.ย. ๖๗			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ จากบริเวณบ้านนายไกรสร ร่มโพธิ์ชี ถึง นาจ.ส.อ.พยนต์ ทุ่งทอง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๘ ข้อ ๑๓)	๙๙,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	✓ ๓๐ ก.ย. ๖๗			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการ ลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากบ้านนายสนัด อู่อรุณ ถึง นายนายเสียร์ คิวหา กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากบ้านนางแดง แยมวงษ์ ถึง นายนายสมเดช อู่สุวรรณ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๙ ข้อ ๑๔)	๙๘,๖๐๐	๙๖,๐๐๐	✓ ๑๗ ก.ย. ๖๗			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการ ลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากคลอง ๕ ขวา ถึง หัวอุตคลอง ม.-อ. ๑๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากถนน คสล.เดิม คั่นคลอง ด้านทิศเหนือคลอง ม.-อ. ๑๒ ถึง หัวนายนายสุใจ กล้าหาญ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๐ ข้อ ๑๕)	๑๐๖,๒๕๐	๑๐๓,๐๐๐	✓ ๑๓ ก.ย. ๖๗			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการ ลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากถนน คสล.เดิม นายนายวิชัย บัณฑิตย์ ถึง ถนน คสล. บริเวณ นายนายเฉลิม มะลิวัลย์ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากศูนย์ปฏิบัติการประจำ หมู่บ้าน ถึง บริเวณนายนายสมุด วรรณวงษ์ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๑ ข้อ ๑๖)	๑๐๒,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	✓ ๑๗ ก.ย. ๖๗			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๑๗	โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ ๘ จากนายนายสุเทพ เชื่อนิล ถึง บ้านน.ส.ณัฐภรณ์ สว่างศรี กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๒ ข้อ ๑๗)	๙๙,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	✓ ๖ ก.ย. ๖๗			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการ ลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากหน้าบ้านนางสุรินทร์ สว่างศรี ถึง เชื้อคกลางหน้าบ้านนายพรชัย ตันวิเชียรศรี (เส้นคันคลองซอย ๑๑ ม.-อ. ฝั่ง ทิศเหนือ) กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากหน้าบ้านนายละออง หอมกระจุก ถึง ทางแยกหนองอีกลม หมู่ที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๓ ข้อ ๑๘)	๑๐๐,๓๐๐	๙๘,๐๐๐	✓ ๖ ก.ย. ๖๗			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากคันคลองมะขามเต้าอยู่ทอง ถึง ห้วยนายสมเมธ อินทร์ประเสริฐ ยาว ๑,๓๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากหน้าบ้านนางวรรณ ข้าสุวรรณ ถึง ห้วยนายวงษ์ เริ่มรัตน์ ยาว ๑,๙๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๓ จากหน้าบ้านนายพิน โพธิ์กุล ถึง ทำนายนายบน อู่อรุณ ยาว ๙๖๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๔ – ๒๕ ข้อ ๑๙)	๗๔,๘๘๐	-			✓	กองช่าง	กั้นเงิน

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๕ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากบ้านนางจรูญ แจ่มจันทร์ ถึง บ้าน นายอำนาจ บุญบันดาล ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากนายน บุญมี กันสังข์ ถึง นายนายสมนึก ภูมาลา ยาว ๓๔๐ เมตร เส้นทางที่ ๓ จากบ้านนาย สุเทพ สว่างศรี ถึง นานาง สมทรง เชื้อนิล ยาว ๑,๘๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๔ จากนายนายเสกสรรค์ พลายระหาญ ถึง สระน้ำนายยุพิน คำหอม ยาว ๕๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๕ จากนางบุญศรี วัฒนพาณิชย์ ถึง หน้าบ้านน.ส.เปี่ยม หอมไม่หาย ยาว ๒๐๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๔ – ๒๕ ข้อ ๑๙)	๑๐๕,๑๒๐	-			✓	กองช่าง	กั้นเงิน

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บริเวณ ประปาดอนทางพระ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๒ ข้อ ๒)	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๕,๕๐๐	✓ ๑๗ ก.ย. ๖๗			กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข

-	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน ช่องปากแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนฯ หน้า ๒๒๐ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๗๐/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒,๐๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	✓ ๙ ก.ค. ๖๖			กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๒	โครงการจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับ ท้องถิ่น (แผนฯ หน้า ๒๒๐ ข้อ ๒) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๕/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕,๐๐๐	-			✓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (แผนฯ หน้า ๒๒๐ ข้อ ๓) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๕/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕,๐๐๐	๓๖๐ ๒๘ ธ.ค. ๖๖	✓ ๒๑ ธ.ค. ๖๖			กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๔	โครงการป้องกันและระงับ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้หวัดนก (แผนฯ หน้า ๒๒๑ ข้อ ๔) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๖/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕,๐๐๐	-			✓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ (แผนฯ หน้า ๒๒๑ ข้อ ๕) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๖/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕,๐๐๐	-			✓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๖	โครงการให้ความรู้และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แผนฯ หน้า ๒๒๑ ข้อ ๖) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๗/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕,๐๐๐	๓,๕๘๕ ๑๕ มี.ค. ๖๗	✓ ๑๒ มี.ค. ๖๗			กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตำบลบ้านสระ (แผนฯ หน้า ๒๒๒ ข้อ ๗) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๗/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕๐,๐๐๐	๓๒,๙๓๐	✓ ๒๗ พ.ค. ๖๗			กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ดำเนินการ ๒๙ พ.ค. ๖๗
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (แผนฯ หน้า ๒๒๓ ข้อ ๙) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๘/๑๒๐) (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓ ๑๓ พ.ค. ๖๗			กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ดำเนินการ ๒๓ พ.ค. ๖๗

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย (แผนฯ หน้า ๒๒๔ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๓/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๓๐,๐๐๐	-			✓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (แผนฯ หน้า ๒๒๕ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๙/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๓๐,๐๐๐	-			✓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๒	โครงการจัดการน้ำเสียชุมชน (แผนฯ หน้า ๒๒๖ ข้อ ๒) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๙/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	-			✓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มหยอด เหรียญภายในตำบลบ้านสระ (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖ หน้า ๔ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๐/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	-			✓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (แผนฯ หน้า ๒๒๙ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๐/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	๓๖๐	✓ ๓๑ ก.ค. ๖๗			กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๒	โครงการสร้างอากาศสดชื่นคืนธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (แผนฯ หน้า ๒๒๙ ข้อ ๒) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๙/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	๓๖๐	✓ ๓๑ ก.ค. ๖๗			กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				เสร็จแล้ว (ว/ด/ป) ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการเฝ้าระวังและตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำในน้ำประปาหมู่บ้าน (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๖ หน้า ๙ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๙/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	-			✓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๔	โครงการปลูกหญ้าแฝก (แผนฯ หน้า ๒๓๐ ข้อ ๔) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๘/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	-			✓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนฯ หน้า ๒๓๐ ข้อ ๕) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๐/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	-			✓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๖	โครงการถนนสวย (คลองสวย น้ำใส) (แผนฯ หน้า ๒๓๐ ข้อ ๖) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๘/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	-			✓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

