



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ
อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑.	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน) (แผนฯ หน้า ๑๑๑ ข้อ ๓) (ข้อบัญญัติหน้า ๕๔/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย. ๖๗				✓	๐	๒๐๐,๐๐๐	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสามชูก จังหวัด สุพรรณบุรี (แผนฯ หน้า ๑๐๙ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๕๕/๑๒๐) (หมวดเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	✓ ๖ พ.ย. ๖๖				๒๐,๐๐๐	๐	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดฯ	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (แผนฯ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๕ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๕๖/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖			✓		๐		งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดฯ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๔.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ หน้า ๗ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๕๖/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๑๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	✓ ๒๙ ธ.ค. ๖๖ - ๔ ม.ค. ๖๗				๓๖๐	๑๔,๖๔๐	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดฯ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๕.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ หน้า ๗ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๕๗/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๑๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๗	✓ ๔ เม.ย. ๖๗				๐		งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดฯ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรคดำเนินการเบิกจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๑๕ ลว. ๑๘ มี.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑.	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัย (แผนฯ หน้า ๑๑๒ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๖๘/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๓๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	✓ ๒๒ มี.ค. ๖๗				๒,๖๑๐	๒๗,๓๙๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค
๒.	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชน (แผนฯ หน้า ๑๑๓ ข้อ ๔) (ข้อบัญญัติหน้า ๖๘/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	✓ ๑๒ มี.ค. ๖๗				๑๒,๘๒๒	๑๗,๑๗๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖ หน้า ๓ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๗๑/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕๔๒,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				๔๐๗,๓๖๗	๑๓๔,๖๓๓	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔.	โครงการสนับสนุนและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้าน สระ (แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖ หน้า ๔ ข้อ ๒) (ข้อบัญญัติหน้า ๗๒/๑๒๐) (หมวดค่าวัสดุ)	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ๓๐ ก.ย. ๖๗				๖๔,๘๔๙.๕๙	๓๕,๑๕๐.๔๑	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค
๕.	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ อบต.บ้านสระ (แผนฯ หน้า ๑๑๗ ข้อ ๑๐) (ข้อบัญญัติหน้า ๗๒/๑๒๐) (หมวดค่าวัสดุ)	๕๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ๓๐ ก.ย. ๖๗				๔๐๐,๒๑๙.๔๙	๑๔๙,๗๘๐.๕๑	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค
๖.	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันแก่เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ อบต.บ้านสระ (แผนฯ หน้า ๑๑๖ ข้อ ๙) (ข้อบัญญัติหน้า ๗๕-๗๖/๑๒๐) (อุดหนุนส่วนราชการ)	๑,๔๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ๒๕ ก.ย. ๖๗				๑,๐๔๙,๖๐๙	๓๕๐,๓๙๑	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑.	โครงการส่งเสริมอาชีพในกลุ่ม เยาวชนตำบลบ้านสระ (แผนฯ หน้า ๑๑๘ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๔/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✓ ๑๕ ส.ค. ๖๗				๗,๘๒๐	๒,๑๘๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดฯ	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค
๒.	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ (แผนฯ หน้า ๑๑๘ ข้อ ๓) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๓/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗				✓	๐	๑๐,๐๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม สตรีตำบลบ้านสระ (แผนฯ หน้า ๑๑๙ ข้อ ๔) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๒/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	✓ ๑๕ ส.ค. ๖๗				๙,๒๘๐	๗๒๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดฯ	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค
๔.	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานกลุ่มอาชีพ (แผนฯ หน้า ๑๑๙ ข้อ ๕) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๑/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗				✓	๐	๑๐,๐๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑.	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ รับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น (แผนฯ หน้า ๑๒๐ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๑/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๓,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	๓,๐๐๐	งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน สำนักปลัดฯ	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค
๒.	โครงการหมู่บ้านพลเมืองดีวิถี ประชาธิปไตย (แผนฯ หน้า ๑๒๐ ข้อ ๒) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๒/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗				✓	๐	๒,๐๐๐	งานนิติการ สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑.	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๖ หน้า ๗ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๕/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๔๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗	✓ ๑๑ เม.ย. ๖๗				ไม่ใช้งบประมาณ	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค
๒.	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง (แผนฯ หน้า ๑๒๓ ข้อ ๒) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๕/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	✓ ๒๗ พ.ย. ๖๖				๑๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค
๓.	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน สำคัญทางศาสนา (แผนฯ หน้า ๑๒๓ ข้อ ๓) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๔/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๓,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	✓ ๑๘ ก.ค. ๖๗				ไม่ใช้งบประมาณ	๓,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔.	โครงการท้องถิ่นรวมใจไป ทำบุญ (แผนฯ หน้า ๑๒๔ ข้อ ๔) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๖/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๓,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	✓ ๒๕ ก.ย. ๖๗				ไม่ใช้งบประมาณ	๓,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค
๕.	โครงการค่ายเยาวชนคนธรรม (พุทธบุตรรวมใจ) (แผนฯ หน้า ๑๒๔ ข้อ ๕) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๔/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๔๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	✓ ๒๖ มิ.ย. ๖๗				๓๔,๕๘๕	๕,๔๑๕	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑.	โครงการจัดการเลือกตั้งของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนฯ หน้า ๑๒๖ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๖/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕๐,๐๐๐	ม.ค. -ก.ย. ๖๗				✓	๐	๕๐,๐๐๐	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดฯ	ไม่มีการเลือกตั้งใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๒.	โครงการจัดงานรัฐพิธี/จัดงาน พระราชพิธี ประจำปี ๒๕๖๗ (แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๕/๖๖ หน้า ๑ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๓๐/๑๒๐) (หมวดเงินอุดหนุน)	๒๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ และ มิ.ย. ๖๗	✓ ๓๑ พ.ค. ๖๗				๒๕,๐๐๐	๐	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดฯ	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค
๓.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (แผนฯ หน้า ๑๒๗ ข้อ ๓) (ข้อบัญญัติหน้า ๔๑/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	✓ ๓๐ ก.ย. ๖๗				๒๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ จัดเก็บภาษี (แผนฯ หน้า ๑๒๗ ข้อ ๔) (ข้อบัญญัติหน้า ๔๑/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓ ๑๕ ม.ค. ๖๗				๖,๒๒๘	๑๓,๗๗๒	กองคลัง	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคในช่องปากแก่เด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนฯ หน้า ๒๒๐ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๗๐/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๗	✓ ๙ ก.ค. ๖๗				ไม่ใช้งบประมาณ	๒,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค
๒	โครงการจัดโรคขาดสาร ไอโอดีนในระดับท้องถิ่น (แผนฯ หน้า ๒๒๐ ข้อ ๒) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๕/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗				✓	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก (แผนฯ หน้า ๒๒๐ ข้อ ๓) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๕/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕,๐๐๐	มี.ย - ก.ค. ๖๗	✓ ๒๑ ธ.ค. ๖๗				๓๖๐	๕,๖๔๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค
๔	โครงการป้องกันและระงับ การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ไข้หวัดนก (แผนฯ หน้า ๒๒๑ ข้อ ๔) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๖/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕,๐๐๐	พ.ค. - มี.ย. ๖๗				✓	๐	๕,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๕.	โครงการป้องกันและระงับการ ระบาดของโรคติดต่อ (แผนฯ หน้า ๒๒๑ ข้อ ๕) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๖/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๗				✓	๐	๕,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ
๖.	โครงการให้ความรู้และรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แผนฯ หน้า ๒๒๑ ข้อ ๖) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๗/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	✓ ๑๒ มี.ค. ๖๗				๓,๕๘๕	๑,๔๑๕	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค
๗.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลบ้านสระ (แผนฯ หน้า ๒๒๒ ข้อ ๗) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๗/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	✓ ๒๗ พ.ค. ๖๗				๓๒,๙๓๐	๑๗,๐๗๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค
๘.	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี (แผนฯ หน้า ๒๒๓ ข้อ ๙) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๘/๑๒๐) (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ ๑๓ พ.ค. ๖๗				๕๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑.	โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย (แผนฯ หน้า ๒๒๔ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๓/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค ๖๗				✓	๐	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑.	โครงการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (แผนฯ หน้า ๒๒๕ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๙/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๓๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗				✓	๐	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการจัดการน้ำเสียชุมชน (แผนฯ หน้า ๒๒๖ ข้อ ๒) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๙/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ ๖๗				✓	๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ดื่มหยอดเหรียญภายในตำบล บ้านสระ (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖ หน้า ๔ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๐/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ ๖๗				✓	๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑.	โครงการอนุรักษ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (แผนฯ หน้า ๒๒๙ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๐/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๗	✓ ๓๑ ก.ค. ๖๗				๓๖๐	๑๙,๖๔๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค
๒.	โครงการสร้างอากาศสดชื่นคืน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนฯ หน้า ๒๒๙ ข้อ ๒) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๙/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๗	✓ ๓๑ ก.ค. ๖๗				๓๖๐	๑๙,๖๔๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค
๓.	โครงการเฝ้าระวังและตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำใน น้ำประปาหมู่บ้าน (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๖ หน้า ๙ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๙/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๗				✓	๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔.	โครงการปลูกหญ้าแฝก (แผนฯ หน้า ๒๓๐ ข้อ ๔) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๘/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๗				✓	๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ
๕.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนฯ หน้า ๒๓๐ ข้อ ๕) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๐/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๗				✓	๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ
๖.	โครงการถนนสวย (คลองสวย น้ำใส) (แผนฯ หน้า ๒๓๐ ข้อ ๖) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๘/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	เม.ย - ก.ย. ๖๗				✓	๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
โครงการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑ จำนวน ๕ จุด จุดที่ ๑ บริเวณนายทวี พล เสน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร จุดที่ ๒ บริเวณนายทวี พล เสน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร จุดที่ ๓ บริเวณบ้านนางสีนวล ศรีประพัฒน์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร จุดที่ ๔ บริเวณนางสาวรำพึง ดอกไม้ขาว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตรจุดที่ ๕ บริเวณ บ้าน นางธนกร ฐิติวีระกุล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร (แผนฯเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๔-๕ ข้อ ๑)	๔๘๖,๔๐๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐	๔๘๖,๔๐๐	กองช่าง	กันเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยาง (โดยการปูยางทับ หน้า) หมู่ที่ ๒ จากหน้าวัด บ้านสระ ห่องเข้านางสมหมาย ข้าโฆมะ ถึง บริเวณศาลเจ้าพ่อ พยุหะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร (แผนฯเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๖ ข้อ ๒)	๔๘๖,๔๐๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐	๔๘๖,๔๐๐	กองช่าง	กั้นเงิน
๓.	โครงการก่อสร้างขยายถนนดิน เดิมพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากบ้านนางจัญญ แจ่มจันทร์ ถึง บ้านนายเฉลิม กลีบบัว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากนางนาง กมลลา วีระวงษ์ ถึง บริเวณบ้าน นางประยงค์ บานไม่รู้โรย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร (แผนฯเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๗ ข้อ ๓)	๔๙๓,๒๐๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐	๔๙๓,๒๐๐	กองช่าง	กั้นเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางแดง ส่นสา ถึง บ้านนายชาญวิทย์ จันทร์ สุวรรณ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร (แผนฯเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๘ ข้อ ๔)	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง	กันเงิน
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากนายนายมนตรี ยืน ยงค์ ถึง นานางทองสุข สมจิตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร (แผนฯเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๙ ข้อ ๕)	๔๐๗,๐๐๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐	๔๐๗,๐๐๐	กองช่าง	กันเงิน
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ จากนายนายเอกพงษ์ จีว เจริญ ถึง นานายวิชัย บัณฑิตย์กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร (แผนฯเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๔-๕ ข้อ ๑)	๕๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐	๕๕๐,๐๐๐	กองช่าง	กันเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๗.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร (โดยการปูยางทับหน้า) หมู่ที่ ๗ จากหน้าบ้านนายพิน โพธากุล ถึง บริเวณหน้าบ้านนายชุม แพร์ อุสุวรรณ กว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร (แผนฯเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ข้อ ๗)	๕๓๐,๔๐๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐	๕๓๐,๔๐๐	กองช่าง	กันเงิน
๘.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยาง (โดยการปูยางทับ หน้า) หมู่ที่ ๘ จากบ้านนาย ประทีป เชื้อนิล ถึง สระน้ำ สาธารณะ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (แผนฯเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๒ ข้อ ๘)	๕๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐	๕๑๐,๐๐๐	กองช่าง	กันเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายศรีไพร คำหอม ถึง นาน.ส.ขอบ ชั้นทเซตต์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร (แผนฯเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๓ ข้อ ๙)	๕๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐	๕๕๐,๐๐๐	กองช่าง	กันเงิน
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากคลอง ม.-อ. ๑๑ ถึง บ้านนายเรือง อู่อรุณ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากบ้านนาง จันทงค์ ศรีหัตถ์แย้ม ถึง บ้าน นายมณี สาระวงษ์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เส้นทางที่ ๓ จากนายหายด สว่างศรี ถึง นานางเรณู สว่างศรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร (แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๓ ข้อ ๑๐)	๕๒๒,๕๐๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐	๕๒๒,๕๐๐	กองช่าง	กันเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๑.	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดย การลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ จากสะพานปูนร้านค้านาง สายพิน พลายระหาญ ถึง บริเวณนายสุนทร วังกรานต์ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร (แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๕ ข้อ ๑๑)	๑๐๒,๐๐๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓ ๑๓ ก.ย. ๖๗				๓,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	กองช่าง	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค
๑๒.	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดย การลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากนา นางธนพร เข้มเงิน ถึง นานาย ธนบูรณ์ อินมอญ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากนางนวลมาลัย พุดซ้อน ถึง นางนงมะลิ นิต สุวรรณ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร เส้นทางที่ ๓ จาก บ้านนางนิตยา โพธิ์โต ถึง บ้าน นางกัลยากร เดชจินดา กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร (แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๖-๑๗ ข้อ ๑๒)	๗๙,๙๐๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓ ๑๗ ก.ย. ๖๗				๑,๙๐๐	๗๘,๐๐๐	กองช่าง	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ จากบริเวณบ้านนาย ไกรสร ร่มโพธิ์ซี ถึง นาง.สอ. พยนต์ ทุ่งทอง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร (แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๘ ข้อ ๑๓)	๙๙,๐๐๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓ ๓๐ ก.ย. ๖๗				๑,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	กองช่าง	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค
๑๔.	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดย การลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากบ้านนายสนัด อุ่อรณ์ ถึง นานายเศียร คิวหา กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากบ้านนางแดง แย้มวงศ์ ถึง นานายสมเดช อุ่อวรรณ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร (แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๙ ข้อ ๑๔)	๙๘,๖๐๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓ ๑๗ ก.ย. ๖๗				๒,๖๐๐	๙๖,๐๐๐	กองช่าง	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๕.	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดย การลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากคลอง ๕ ขวา ถึง หัวุดคลอง ม.-อ. ๑๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากถนน คสล. เดิม คั่นคลองด้านทิศเหนือ คลอง ม.-อ. ๑๒ ถึง ห้วยนาย สุดใจ กล้าหาญ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร (แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๐ ข้อ ๑๕)	๑๐๖,๒๕๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓ ๑๓ ก.ย. ๖๗				๓,๒๕๐	๑๐๓,๐๐๐	กองช่าง	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๖.	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากถนน คสล. เดิม นานายวิชัย บัณฑิตย์ ถึง ถนน คสล. บริเวณนานายเฉลิม มะลิวัลย์ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากศูนย์ปฏิบัติการประจำหมู่บ้าน ถึง บริเวณนายสมุด วรรณวงษ์ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร (แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๑ ข้อ ๑๖)	๑๐๒,๐๐๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓ ๑๗ ก.ย. ๖๗				๙๙,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๗.	โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ ๘ จาก นายนายสุเทพ เชื้อนิล ถึง บ้าน น.ส.ณัฐภรณ์ สว่างศรี กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร (แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๒ ข้อ ๑๗)	๙๙,๐๐๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓ ๖ ก.ย. ๖๗				๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค
๑๘.	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดย การลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากหน้าบ้านนาง สุรินทร์ สว่างศรี ถึง เชื้อคกลาง หน้าบ้านนายพรชัย ตันวิเชียร ศรี (เส้นคันคลองซอย ๑๑ ม.- อ. ฝั่งทิศเหนือ) กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากหน้าบ้านนาย ละออง หอมกระจุย ถึง ทาง แยกหนองอีกลม หมู่ที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๓ ข้อ ๑๘)	๑๐๐,๓๐๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓ ๖ ก.ย. ๖๗		✓		๙๘,๐๐๐	๒,๓๐๐	กองช่าง	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรค

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๙.	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากคันคลอง มะขามเฒ่าอุทุมพร ถึง ห้วยนาบ สมเมธ อินทร์ประเสริฐ ยาว ๑,๓๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากหน้าบ้าน นางวรรณ ขำสุวรรณ ถึง ห้วยนาบวงษ์ เริ่มรัตน์ ยาว ๑,๙๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๓ จากหน้าบ้านนายพิน โพธิ์กุล ถึง ทำนายนายบน อุ่อรุณ ยาว ๙๖๐ เมตร (แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๔-๒๕ ข้อ ๑๙)	๗๔,๘๘๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐	๗๔,๘๘๐	กองช่าง	กั้นเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๐.	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๕ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากบ้านนางจรรย์ แจ่มจันทร์ ถึง บ้าน นายอำนาจ บุญบันดาล ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากนาย บัญมี กันสังข์ ถึง นานายสมนึก ภูมาลา ยาว ๓๔๐ เมตร เส้นทางที่ ๓ จากบ้านนาย สุเทพ สว่างศรี ถึง นานาง สมทรง เชื้อนิล ยาว ๑,๘๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๔ จากนาย เสกสรรค์ พลายระหาญ ถึง สระน้ำนายยุพิน คำหอม ยาว ๕๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๕ จากนา นางบุญศรี วัฒนพาณิชย์ ถึง หน้าบ้านน.ส. เปี่ยม หอมไม้หาย ยาว ๒๐๐ เมตร (แผนฯเพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๖ ข้อ ๒๐)	๑๐๕,๑๒๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐	๑๐๕,๑๒๐	กองช่าง	กันเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๑	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บริเวณประปาตอมทางพระ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๒ ข้อ ๒)	๒๗๗,๐๐๐	ม.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓ ๑๗ ก.ย. ๖๗				๒๗๕,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค