

สรุปรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ ได้ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลงไม่เพียงพอต่อการนำมาจัดทำโครงการ/กิจกรรม พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ รวมไปถึงความล่าช้าของการจัดสรรงบประมาณประจำปีทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ปัญหาข้อกฎหมายการประสานงาน กลุ่มเป้าหมาย และความสอดคล้องของระยะเวลาดำเนินงานของโครงการ ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะได้ดังนี้

๑. ปัญหาการดำเนินงานโครงการไม่ทันตามปีงบประมาณ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระสามารถจัดลำดับความสำคัญของโครงการได้ในช่วงระยะ ๕ ปี แต่เนื่องจากการขาดระบบการรวบรวมหาความสัมพันธ์ข้อมูลและการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ไม่สามารถจัดลำดับโครงการต่างๆ ได้จึงมีโครงการที่ประสบปัญหาไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่เป็นไปตามโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีการเพิ่มเติมโครงการจำนวนมากเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทันตามเป้าหมาย ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระดำเนินการตามโครงการล่าช้ากว่าที่กำหนด

๒. ปัญหากลุ่มเป้าหมายในโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระซ้ำซ้อน

การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เป็นการดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการชุมชน จึงมีผลทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรม/กิจกรรมมักจะเป็นคนกลุ่มเดิม ในหลายหลักสูตรการอบรม ทำให้การดำเนินงานตามโครงการเหล่านั้นไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

๓. ปัญหาโครงการ/แผนงาน ที่จัดทำมีปริมาณมากเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้และได้รับการจัดทำหรือเสนอโครงการ/กิจกรรม มีจำนวนมากเกินไปไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี และในปีนี้มีเพิ่มเติมโครงการจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การสำรวจพื้นที่ การประมาณการราคา การโอนงบประมาณ ซึ่งทำให้เลยหัวงเวลาที่ควรจะดำเนินการ

๔. ปัญหาด้านบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานราชการใหม่ จึงทำให้นโยบายการทำงานเปลี่ยนแปลงไป ไม่สอดคล้องกับการทำงานแบบเดิม เจ้าหน้าที่ต้องเรียนรู้การทำงานกับคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานราชการใหม่ เพราะรูปแบบการทำงานต่างๆ เปลี่ยนไปจากเดิม จึงทำให้เกิดการล่าช้า และผิดพลาดบ่อยครั้ง

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรปรับแนวทางในการดำเนินการ โดยการประสานงานกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ หรือคณะกรรมการชุมชน ซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนดำเนินการ

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓. ควรปรับแนวทางในการหากลุ่มเป้าหมายใหม่โดยการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางและกระจายกลุ่มเป้าหมายให้มาจากกลุ่มของประชาชนทั่วไป และมาจากการประสานงานโดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ เพิ่มขึ้นจากกลุ่มเป้าหมายเดิม

๔. ควรมีการวิเคราะห์ประเมินโครงการ/กิจกรรมที่เร่งด่วนและมีความสำคัญ ต่อการพัฒนา และสามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ ซึ่งจะทำให้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระประสบผลสำเร็จ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๕. ควรมีการวิเคราะห์และกำหนดระยะเวลา งบประมาณ ของแต่ละโครงการ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงและมีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ เช่น แผนการดำเนินงานประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

๖. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามและประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ

๗. จัดทำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับรวมไปถึงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง และโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีการนำไปดำเนินการ (บรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี) ไม่น้อยกว่า ๗๕ % ของโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ในปีดำเนินการ) รวมไปถึงการนำแผนชุมชนมาพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐

๘. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการ โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๙. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปึก และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑๐. เจ้าหน้าที่ต้องมีการปรับตัวกับการทำงานในรูปแบบเพื่อลดปัญหาการทำงานล่าช้า

๑๑. ประสานส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน

๒. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- โครงการที่บรรจุในยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๒ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๗ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ตามยุทธศาสตร์

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน

- โครงการที่บรรจุในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๐โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๐ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๐ ตามยุทธศาสตร์

๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

- โครงการที่บรรจุในยุทธศาสตร์ จำนวน ๔ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๓ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ตามยุทธศาสตร์

๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

- โครงการที่บรรจุในยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๑ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๑ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามยุทธศาสตร์

๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- โครงการที่บรรจุในยุทธศาสตร์ จำนวน ๙ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๕ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๕ ตามยุทธศาสตร์

๒.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- โครงการที่บรรจุในยุทธศาสตร์ จำนวน ๙ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ ตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ นำไปปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๒	๑๗	๒๖.๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมืองและ การบริหาร	๔	๓	๕.๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	๒๑	๒๑	๓๒.๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๙	๕	๗.๖๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๙	๒	๓.๐๗
รวม	๖๕	๔๘	๗๓.๘๔

๓. จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย

๓.๑ งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เงินที่ได้รับจัดสรร	๔๑,๗๓๓,๐๐๐	บาท
	เบิกจ่าย	๓๓,๑๐๖,๗๓๓.๓๑	บาท
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินที่ได้รับจัดสรร	๔,๑๓๓,๐๐๐	บาท
	เบิกจ่าย	๐	บาท
๓.๓ งบอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	เงินที่ได้รับจัดสรร	๒๖๙,๙๑๐	บาท
	เบิกจ่าย	๒๖๙,๙๑๐	บาท

๔. ผลสำเร็จที่วัดได้

ด้านเศรษฐกิจ

ประชาชนในตำบล มีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มขึ้น

ด้านสังคม

เยาวชนและประชาชนในตำบลได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ภายในตำบล

ประชาชนในตำบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด อบรบคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เยาวชน สนับสนุนการดำเนินงาน อปพร.

ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่สำคัญของท้องถิ่น และประเทศ

ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เด็กวัยเรียนมีอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง

ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วมในงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

ด้านการเมืองการบริหาร

พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ด้านการปกครองและด้าน กฎหมายเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประชาชนในตำบลสามารถสัญจรไปมาอย่างสะดวก และปลอดภัย รวมถึงการมีน้ำบริโภค อุปโภคใช้อย่างทั่วถึงและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระผ่านทางเสียงตามสาย

ด้านสาธารณสุข

ประชาชนในตำบลได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้า

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำบลบ้านสระมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นและถนนสะอาดหน้าบ้านน่ามอง

รายงานสรุปผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ

(ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายนพ.ศ.๒๕๖๗)

โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน) (แผนฯ หน้า ๑๑๑ ข้อ ๓) (ข้อบัญญัติหน้า ๕๔/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี (แผนฯ หน้า ๑๐๙ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๕๕/๑๒๐) (หมวดเงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๖ พ.ย. ๖๖ - งบประมาณคงเหลือ ๒,๒๑๓.๕๗ บาท สิ้นปี ๑๖ ต.ค.๖๗
๓	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน (แผนฯ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๕ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๕๖/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๔	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ หน้า ๗ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๕๖/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๓๖๐ ๑๕ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๒๙ ธ.ค.๖๖ – ๔ ม.ค. ๖๗
๕	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๖ หน้า ๗ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๕๗/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๖,๑๙๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ เมษายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัย (แผนฯ หน้า ๑๑๒ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๖๘/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒,๖๑๐ ๒๙ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๒๒ มี.ค. ๖๗
๒	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชน (แผนฯ หน้า ๑๑๓ ข้อ ๔) (ข้อบัญญัติหน้า ๖๘/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๒,๘๒๒ ๒๖ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๑๒ ม.ค. ๖๗
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖ หน้า ๓ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๗๑/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	สื่อการเรียนการสอน ๘๐,๐๐๐	สื่อการเรียนการสอน ๘๐,๐๐๐	๔๐๗,๓๖๗ ๓๑ ก.ค. ๖๗	
		ค่าอาหารกลางวัน ๔๐๐,๐๐๐	ค่าอาหารกลางวัน ๔๐๐,๐๐๐		
		ค่าหนังสือเรียน ๑๐,๐๐๐	ค่าหนังสือเรียน ๑๐,๐๐๐		
		ค่าอุปกรณ์การเรียน ๑๕,๐๐๐	ค่าอุปกรณ์การเรียน ๑๕,๐๐๐		
		ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๑๗,๐๐๐	ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ๑๗,๐๐๐		
		ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๐,๐๐๐	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๐,๐๐๐		
๔	โครงการสนับสนุนและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้าน สระ (แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๖๖ หน้า ๔ ข้อ ๒) (ข้อบัญญัติหน้า ๗๒/๑๒๐) (หมวดค่าวัสดุ)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๖๔,๘๔๙.๕๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๓๐ ก.ย. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๕	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ อบต.บ้านสระ (แผนฯ หน้า ๑๑๗ ข้อ ๑๐) (ข้อบัญญัติหน้า ๗๒/๑๒๐) (หมวดค่าวัสดุ)	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๔๐๐,๒๑๙.๔๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันแก่นักเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ อบต.บ้านสระ (แผนฯ หน้า ๑๑๖ ข้อ ๙) (ข้อบัญญัติหน้า ๗๕-๗๖/๑๒๐) (อุดหนุนส่วนราชการ)	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๐๔๙,๖๐๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๒๕ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพในกลุ่ม เยาวชนตำบลบ้านสระ (แผนฯ หน้า ๑๑๘ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๔/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๗,๘๒๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๑๕ ส.ค. ๖๗
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ (แผนฯ หน้า ๑๑๘ ข้อ ๓) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๓/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ตำบลบ้านสระ (แผนฯ หน้า ๑๑๙ ข้อ ๔) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๒/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๙,๒๘๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๑๕ ส.ค. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๔	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน กลุ่มอาชีพ (แผนฯ หน้า ๑๑๙ ข้อ ๕) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๑/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ รับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น (แผนฯ หน้า ๑๒๐ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๑/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ
๒	โครงการหมู่บ้านพลเมืองดีวิถี ประชาธิปไตย (แผนฯ หน้า ๑๒๐ ข้อ ๒) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๒/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๖ หน้า ๗ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๕/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	ดำเนินการไม่ใช่ งบประมาณ ๑๑ เม.ย.๖๗
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง (แผนฯ หน้า ๑๒๓ ข้อ ๒) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๕/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๖
๓	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน สำคัญทางศาสนา (แผนฯ หน้า ๑๒๓ ข้อ ๓) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๔/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๑๘ ก.ค.๖๗ ไม่ใช้งบประมาณ
๔	โครงการท้องถิ่นรวมใจไป ทำบุญ (แผนฯ หน้า ๑๒๔ ข้อ ๔) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๖/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๒๕ ก.ย.๖๗ ไม่ใช้งบประมาณ
๕	โครงการค่ายเยาวชนคนธรรม (พุทธบุตรรวมใจ) (แผนฯ หน้า ๑๒๔ ข้อ ๕) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๔/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๓๔,๕๘๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๒๖ มิ.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนฯ หน้า ๑๒๖ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๖/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธี/จัดงาน พระราชพิธี ประจำปี ๒๕๖๗ (แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ หน้า ๑ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๓๐/๑๒๐) (หมวดเงินอุดหนุน)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๓๑ พ.ค. ๖๗
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (แผนฯ หน้า ๑๒๗ ข้อ ๓) (ข้อบัญญัติหน้า ๔๑/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔	โครงการประชาสัมพันธ์งาน จัดเก็บภาษี (แผนฯ หน้า ๑๒๗ ข้อ ๔) (ข้อบัญญัติหน้า ๔๑/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๖,๒๒๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๒๗ ธ.ค. ๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑ จำนวน ๕ จุด จุดที่ ๑ บริเวณนายนายทวี พลเสน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร จุดที่ ๒ บริเวณนายนายทวี พลเสน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร จุดที่ ๓ บริเวณบ้านนางสีนวล ศรี ประพัฒน์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร จุดที่ ๔ บริเวณนางสาวรำพึง ดอกไม้ขาว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร จุดที่ ๕ บริเวณบ้านนางธนกร ฐิติวี ระกุล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๔ - ๕ ข้อ ๑)	๔๘๖,๔๐๐	จ่ายเงินสะสม	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยาง (โดยการปูยางทับหน้า) หมู่ที่ ๒ จากหน้าวัด บ้านสระ ห้อง เข้านางสมหมาย ข้าโฆมะ ถึง บริเวณศาลเจ้าพ่อพยุหะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๖ ข้อ ๒)	๕๔๔,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างขยายถนนดินเดิม พร้อมบดอัดหมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากบ้านนางจรรย์ แจ่ม จันทร์ ถึง บ้านนายเฉลิม กลีบบัว ลก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากนางงามกลา วีระ วงศ์ ถึง บริเวณบ้านนางประยงค์ บานไม่รู้โรย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๗ ข้อ ๓)	๔๙๓,๒๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางแดง สุ่มสา ถึง บ้านนายชาญวิทย์ จันทร์สุวรรณ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๘ ข้อ ๔)	๔๙๕,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากนายนมนนตรี ยืนยงค์ ถึง นางนางทองสุข สมจิตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๙ ข้อ ๕)	๔๐๗,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากนายนมนนตรี ยืนยงค์ ถึง นางนางทองสุข สมจิตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๐ ข้อ ๖)	๕๕๐,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร (โดยการปูยางทับหน้า) หมู่ที่ ๗ จากหน้าบ้านนายพิน โพธากุล ถึง บริเวณหน้าบ้านนายชุมแพรร อยู่ สุวรรณ กว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ข้อ ๗)	๕๓๐,๔๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยาง (โดยการปูยางทับ หน้า) หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายประทีป เชื้อนิล ถึง สระน้ำสาธารณะ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๒ ข้อ ๘)	๕๑๐,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายศรีไพร คำหอม ถึง นาน.ส.ชอบ ชั้นทเขตต์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๓ ข้อ ๙)	๕๕๐,๐๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากคลอง ม.-อ. ๑๑ ถึง บ้านนายเรือง อู่อรุณ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากบ้านนางจำนงค์ ศรีหัตถ์แย้ม ถึง บ้านนายมณี สาระวงษ์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เส้นทางที่ ๓ จากนายนาย หยด สว่างศรี ถึง นานางเรณู สว่างศรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๔ ข้อ ๑๐)	๕๒๒,๕๐๐	จ่ายขาดเงิน สะสม	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดย การลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ จาก สะพานปูนร้านค้า นางสายพิน พลายระหาญ ถึง บริเวณนายนาย สุเนตร วังกรานต์ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๕ ข้อ ๑๑)	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๙๙,๐๐๐ ๑๓ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการ ลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากนางนงนพพร เข้ม เงิน ถึง นานายธนบูรณ์ อินมอญ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากนางนงมาลัย พุ่ม ซ้อน ถึง นานางมะลิ นิตสุวรรณ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร เส้นทางที่ ๓ จากบ้านนางนิตยา โพธิ์โต ถึง บ้านนางกัลยากร เดช จินดา กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ - ๑๗ ข้อ ๑๒)	๗๙,๙๐๐	๗๙,๙๐๐	๗๘,๐๐๐ ๑๗ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ จากบริเวณบ้านนายไกรสร ร่มโพธิ์ซี ถึง นางจ.ส.อ.พยนต์ วัฒนทอง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๘ ข้อ ๑๓)	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๙๗,๐๐๐ ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการ ลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากบ้านนายสนัด อุ อรุณ ถึง นานายเศียร คิวหา กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากบ้านนางแดง แยม วงษ์ ถึง นานายสมเดช อุสุวรรณ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๑๙ ข้อ ๑๔)	๙๘,๖๐๐	๙๘,๖๐๐	๙๖,๐๐๐ ๑๗ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑๕	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการ ลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากคลอง ๕ ขวา ถึง หัวอุตคลอง ม.-อ. ๑๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากถนน คสล.เดิม คันคลอง ด้านทิศเหนือคลอง ม.-อ. ๑๒ ถึง หัวนายนายสุดใจ กล้าหาญ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๐ ข้อ ๑๕)	๑๐๖,๒๕๐	๑๐๖,๒๕๐	๑๐๓,๐๐๐ ๑๓ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการ ลงหินคลุก หมู่ที่ ๖จำนวน ๒ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากถนน คสล.เดิม นายนายวิชัย บัณฑิตย์ ถึง ถนน คสล. บริเวณนายนายเฉลิม มะลิวัลย์ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากศูนย์ปฏิบัติการ ประจำหมู่บ้าน ถึง บริเวณนายนาย สมุด วรรณวงษ์ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๑ ข้อ ๑๖)	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๙๙,๐๐๐ ๑๗ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๗	โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ ๘ จากนายนาย สุเทพ เชื้อนิล ถึง บ้านน.ส.ณัฐภรณ์ สว่างศรี กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๒ ข้อ ๑๗)	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๙๗,๐๐๐ ๖ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑๘	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการ ลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากหน้าบ้านนาง สุรินทร์ สว่างศรี ถึง เชื้อคกลางหน้า บ้านนายพรชัย ตันวิเชียรศรี (เส้นคัน คลองซอย ๑๑ ม.-อ. ฝั่งทิศเหนือ) กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากหน้าบ้านนาย ละออง หอมกระจุย ถึง ทางแยก หนองอีกลม หมู่ที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๓ ข้อ ๑๘)	๑๐๐,๓๐๐	๑๐๐,๓๐๐	๙๘,๐๐๐ ๖ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๙	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากคันคลองมะขามเฒ่า อุ้มทอง ถึง ห้วยนายสมเมธ อินทร์ ประเสริฐ ยาว ๑,๓๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากหน้าบ้านนาง วรรณ ขำสุวรรณ ถึง ห้วยนา ยวงษ์ เริ่มรัตน์ ยาว ๑,๙๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๓ จากหน้าบ้านนายพิน โพธิ์กุล ถึง ทำยานายบน อู่อรุณ ยาว ๙๖๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๔ - ๒๕ ข้อ ๑๙)	๗๔,๘๘๐	๗๔,๘๘๐	-	กั้นเงิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๒๐	โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๕ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ จากบ้านนางจรูญ แจ่ม จันทร์ ถึง บ้าน นายอำนาจ บุญ บันดาล ยาว ๓,๐๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๒ จากนาย บุญมี กัน สังข์ ถึง นานายสมนึก ภูมาลา ยาว ๓๔๐ เมตร เส้นทางที่ ๓ จากบ้านนาย สุเทพ สว่างศรี ถึง นานาง สมทรง เชื้อนิล ยาว ๑,๘๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๔ จากนายเสกสรรค์ พลายระหาญ ถึง สระน้ำนายยุพิน คำหอม ยาว ๕๐๐ เมตร เส้นทางที่ ๕ จากนางบุญศรี วัฒน พาณิชย์ ถึง หน้าบ้านน.ส.เปี่ยม หอมไม่หาย ยาว ๒๐๐ เมตร (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๔ - ๒๕ ข้อ ๑๙)	๑๐๕,๑๒๐	๑๐๕,๑๒๐	-	กั้นเงิน
๒๑	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บริเวณประปาดอนทางพระ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๒ ข้อ ๒)	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๕,๕๐๐ ๑๗ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคในช่องปากแก่เด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนฯ หน้า ๒๒๐ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๗๐/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ ๙ ก.ค. ๖๗
๒	โครงการจัดโรคขาดสาร ไอโอดีนในระดับท้องถิ่น (แผนฯ หน้า ๒๒๐ ข้อ ๒) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๕/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก (แผนฯ หน้า ๒๒๐ ข้อ ๓) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๕/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๓๖๐ ๒๘ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๙ ก.ค. ๖๗
๔	โครงการป้องกันและระงับ การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ไข้หวัดนก (แผนฯ หน้า ๒๒๑ ข้อ ๔) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๖/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการป้องกันและระงับการ ระบาดของโรคติดต่อ (แผนฯ หน้า ๒๒๑ ข้อ ๕) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๕๕) (หมวดค่าใช้สอย)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการให้ความรู้และรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แผนฯ หน้า ๒๒๑ ข้อ ๖) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๕๖) (หมวดค่าใช้สอย)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๓๘๕ ๑๕ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๑๒ มี.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลบ้านสระ (แผนฯ หน้า ๒๒๒ ข้อ ๗) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๗/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๒,๙๓๐ ๒๙ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๒๗ พ.ค. ๖๗
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี (แผนฯ หน้า ๒๒๓ ข้อ ๙) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๘/๑๒๐) (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ ๒๓ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๒๓ พ.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วย การออกกำลังกาย (แผนฯ หน้า ๒๒๔ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๐๓/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (แผนฯ หน้า ๒๒๕ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๙/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจัดการน้ำเสียชุมชน (แผนฯ หน้า ๒๒๖ ข้อ ๒) (ข้อบัญญัติหน้า ๘๙/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ดื่มหยอดเหรียญภายในตำบล บ้านสระ (แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๖ หน้า ๔ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๙๐/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (แผนฯ หน้า ๒๒๙ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๐/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๖๐ ๓๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๒๕ ก.ค. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (บาท)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (พ.ศ.๒๕๖๗) (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๒	โครงการสร้างอากาศสดชื่นคืน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนฯ หน้า ๒๒๙ ข้อ ๒) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๙/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๖๐ ๓๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อ ๒๕ ก.ค. ๖๗
๓	โครงการเฝ้าระวังและตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำใน น้ำประปาหมู่บ้าน (แผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๖๖ หน้า ๙ ข้อ ๑) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๙/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการปลูกหญ้าแฝก (แผนฯ หน้า ๒๓๐ ข้อ ๔) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๘/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนฯ หน้า ๒๓๐ ข้อ ๕) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๒๐/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการถนนสวย (คลองสวย น้ำใส) (แผนฯ หน้า ๒๓๐ ข้อ ๖) (ข้อบัญญัติหน้า ๑๑๘/๑๒๐) (หมวดค่าใช้สอย)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ



(นายสมเด็จ ชาวบ้านกร่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ